

Số: /BC-QLDA

Phong Điền, ngày 21 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình triển khai thực hiện 06 điểm trường trên địa bàn huyện thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

Kính gửi: - UBND thị xã Phong Điền;
- Phòng Tài chính và Kế hoạch thị xã Phong Điền.

Căn cứ Quyết định 11747/QĐ-UBND ngày 16/12/2024 của UBND huyện Phong Điền về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 trên địa bàn huyện Phong Điền;

Căn cứ Công văn số 254/UBND-VP ngày 16/01/2025 của UBND thị xã Phong Điền về việc triển khai các giải pháp để đạt chỉ tiêu trường học đạt chuẩn quốc gia theo Nghị quyết Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã Phong Điền báo cáo tình hình triển khai thực hiện 06 điểm trường trên địa bàn thị xã thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia như sau:

1. Thông tin chung:

TT	Tên công trình	Địa điểm xây dựng	Quy mô đầu tư dự kiến	Thời gian thực hiện	QĐ phê duyệt dự án	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Lũy kế vốn bố trí (triệu đồng)
1	Trường tiểu học Đông Hiền	Phong Hiền	Xây mới nhà 2 tầng gồm 02 phòng học 02 phòng chức năng	2024-2025	3006/QĐ-UBND ngày 26/9/2023	3.040	600
2	Trường tiểu học Điền Hải	Điền Hải	Xây mới khối nhà 02 tầng 04 phòng chức năng	2024-2025	3554/QĐ-UBND ngày 14/11/2023	3.252	800
3	Trường tiểu học Phong Hòa 1	Phong Hòa	Xây mới khối nhà 02 tầng 04 phòng chức năng	2024-2025	3001/QĐ-UBND ngày 25/9/2023	3.497	800

4	Trường mầm non Điền Hòa	Điền Hòa	Xây mới nhà 01 tầng 02 phòng học, san nền	2024- 2025	3555/QĐ- UBND ngày 14/11/2023	4.000	1.700
5	Trường mầm non Phong Sơn 2	Phong Sơn	Xây mới nhà 2 tầng 04 phòng học	2024- 2025	3012/QĐ- UBND ngày 26/9/2023	4.299	1.700
6	Trường TH &THCS Nguyễn Lộ Trạch	Điền Môn	Xây mới khối nhà 02 tầng 04 phòng chức năng	2024- 2025	2999/QĐ- UBND ngày 25/9/2023	3.397	800

2. Tình hình thi công xây dựng công trình:

TT	Tên công trình	Tiến độ hợp đồng	Khối lượng đã thực hiện	Khối lượng công việc còn lại	Tiến độ hợp đồng còn lại
1	Trường tiểu học Đông Hiền	120 ngày	Hoàn thành phần móng, trụ và bê tông dầm sàn tầng 02	Bê tông dầm sàn mái, xây, trát, ốp lát, lợp mái, lắp dựng cửa, quét vôi và hệ thống điện nước	60 ngày
2	Trường tiểu học Điền Hải	120 ngày	Hoàn thành phần móng, trụ và bê tông dầm sàn tầng 02 và sàn mái	Xây tường, trát, ốp lát, lợp mái, lắp dựng cửa, quét vôi và hệ thống điện nước	30 ngày
3	Trường tiểu học Phong Hòa 1	120 ngày	Hoàn thành phần móng, trụ và bê tông dầm sàn tầng 02	Bê tông dầm sàn mái, xây, trát, ốp lát, lợp mái, lắp dựng cửa, quét vôi và hệ thống điện nước	30 ngày
4	Trường mầm non Điền Hòa	120 ngày	Hoàn thành phần khung chịu lực, xây tường và và lợp mái nhà	Tô trát, ốp lát, lắp dựng cửa, quét vôi và hệ thống điện nước	30 ngày
5	Trường mầm non Phong Sơn 2	150 ngày	Hoàn thành phần khung chịu lực và xây, trát hoàn thiện	Ốp lát, lắp dựng cửa, quét vôi và hệ thống điện nước	74 ngày
6	Trường TH &THCS Nguyễn Lộ Trạch	120 ngày	Hoàn thành phần móng, trụ và bê tông dầm sàn tầng 02	Bê tông dầm sàn mái, xây, trát, ốp lát, lợp mái, lắp dựng cửa, quét vôi và hệ thống điện nước	30 ngày

3. Nguồn vốn, giải ngân và kế hoạch triển khai thi công tiếp theo.

- Trong năm 2024 Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phong Điền đã giải ngân 100% nguồn vốn bố trí cho các điểm trường. Đến nay công trình vẫn đang tạm dừng thi công để đợi bố trí vốn.

- Thực hiện Công văn số 254/UBND-VP ngày 16/01/2025 của UBND thị xã Phong Điền về việc triển khai các giải pháp để đạt chỉ tiêu trường học đạt chuẩn quốc gia theo Nghị quyết Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025, Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phong Điền đã tổ chức làm việc với các nhà thầu thi công, dự kiến sẽ đồng loạt tổ chức triển khai thi công trở lại từ ngày **08/02/2025 (10/01/2025 âm lịch)** và thi công hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng các điểm trường trước ngày **30/04/2025**.

4. Kiến nghị đề xuất:

Nguồn vốn các điểm trường được bố trí từ nguồn Trung ương, thị xã hỗ trợ và các địa phương đối ứng. Để các điểm trường thi công hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra sớm bàn giao đưa vào sử dụng. Kính đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các địa phương thực hiện đối ứng đảm bảo nguồn vốn cho các điểm trường.

Trên đây là báo cáo công tác triển khai thực hiện 06 điểm trường trên địa bàn thị xã thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, kính báo cáo UBND thị xã quan tâm chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Quản lý đô thị;
- Các xã, phường: Phong Hiền, Phong Sơn, Phong Hoà, Phong Thạnh, Phong Phú, Phong Hải;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Hồ Hữu Phú